

CRONOGRAMA DE OBRAS LOTEAMENTO ELEMENTUM RESIDENCIAL ATIBAIA



elementum
RESIDENCIAL ATIBAIA

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA	INFRAESTRUTURA (*)																								TVO (**)			OBRAS ADICIONAIS (***)																		
			jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	
			mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	mês 14	mês 15	mês 16	mês 17	mês 18	mês 19	mês 20	mês 21	mês 22	mês 23	mês 24	mês 25	mês 26	mês 27	mês 28	mês 29	mês 30	mês 31	mês 32	mês 33	mês 34	mês 35	mês 36	mês 37	mês 38	mês 39	mês 40	mês 41	mês 42	mês 43	mês 44	mês 45	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	PROGRAMDA																																														
		EXECUTADO ACUM																																														
2	MOVIMENTO DE TERRA	PROGRAMDA																																														
		EXECUTADO ACUM																																														
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	PROGRAMDA																																														
		EXECUTADO ACUM																																														
4	REDE DE ÁGUA	PROGRAMDA																																														
		EXECUTADO																																														
5	REDE DE ESGOTO	PROGRAMDA																																														
		EXECUTADO																																														
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E URBANIZAÇÃO	PROGRAMDA																																														
		EXECUTADO																																														
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	PROGRAMDA																																														
		EXECUTADO																																														
8	ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROGRAMDA																																														
		EXECUTADO																																														
9	FECHAMENTO (MURO E/OU ALAMBRADOS)	PROGRAMDA																																														
		EXECUTADO																																														
10	ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO	PROGRAMDA																																														
		EXECUTADO																																														
11	EMISSÃO DO T.V.O. (TERMO DE VERIFICAÇÃO DE OBRAS) PELA PREFEITURA DE ATIBAIA	PROGRAMDA																																														
		EXECUTADO																																														
12	CLUBE, PORTARIA E SEDE ADMINISTRATIVA	PROGRAMDA																																														
		EXECUTADO																																														
13	PRAÇAS	PROGRAMDA																																														
		EXECUTADO																																														
14	SEGURANÇA E TECNOLOGIA	PROGRAMDA																																														
		EXECUTADO																																														

(*) A DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA É DE 30 MESES A CONTAR DO REGISTRO DO LOTEAMENTO, 04/12/2020, OBSERVADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA 7.4 DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL.

(**) O PRAZO PARA EMISSÃO DO TVO (TERMO DE VERIFICAÇÃO DE OBRAS) ESTÁ ESTIMADO EM 90 DIAS, PORÉM, DEPENDEMOS DA PREFEITURA DE ATIBAIA.

(***) A DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS ADICIONAIS É DE 12 MESES APÓS EMISSÃO DO TVO (TERMO DE VERIFICAÇÃO DE OBRAS) PELA PREFEITURA DE ATIBAIA.

A natureza em sua nova essência